

План подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026
(В соответствии с приказом Минэнерго России от 12.11.2024 №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	162511 Вологодская обл. рп.Кадуй,ул.Советская д.16
2	Обслуживание системы теплоснабжения	нет
3.	Год постройки, ввод в эксплуатацию	1910
4.	Площадь помещений	301,8
5.	Теплоснабжающая организация	МУП «Кадуи Теплосеть»
6.	Материал стен	дерево
7.	Наличие подвала, цокольного этажа	нет
8	Наличие приборов учета	нет
9	Наличие теплового пункта/элеватора	нет
10	Схема отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Двухтрубная
12	Схема ГВС	нет
13	Материал трубопровода системы отопления	Металлическая
14	Схема центрального теплоснабжения	имеется

2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023	241
	2023-2024	225
	2024 -2025	242
2	Средняя температура наружного воздуха Отопительного периода, +С	
	2022 -2023	-7,6
	2023 -2024	- 14,7
	2024 -2025	- 3,6
3	Объем потребляемой энергии в отопительный период ГК (при наличии прибора учёта)	
	2022-2023	77,33
	2023 -2024	71,902
	2024-2025	67,857
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022 2023	-
	2023 -2024	-
	2024 - 2025	-
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем	
	2022 -2023	-
	2023 - 2024	-
	2024 -2025	-
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.	
	2022-2023	-
	2023 -2024	-
	2024 - 2025	-
7	Случаи нарушения теплового режима тепловой энергии	

	2022 -2023	-
	2023 - 2024	-
	2024 -2025	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий	Срок исполнения
1	Перечень гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть»	21.07 – 08.08.2025
2.	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть»	21.07 – 08.08.2025
3	Проведение обследования системы теплоснабжения	08.08.2025
4	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, при необходимости провести ремонт или замену	08.08.2025
5	Подготовка паспорта готовности к работе в осенне -зимний период 2025 -2026 гг.	03.09.2025
6	Обучение персонала и проверки знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок	01.12.2025

4. Перечень документов , подготовленных в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акт проверки гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	08.08.2025
2	Акт проведения промывки внутренней системы теплоснабжения	08.08.2025
3	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	до 03.09.2025
4	Акты по проведению ремонтных работ(если таковые имеются)	По факту
5	Паспорт готовности объекта к работе в	03.09.2025

	осенне-зимний период 2025-2026 гг.	
6	Акт проверки осмотра теплового пункта	До 03.09.2025
7	Удостоверение о проверке знаний	до 12.12.2025

Директор МБУК «Кадуйский музей»



А.Г.Постнова